



INHOUD

- **BOUWPLAATSINRICHTING**
- **PLANNING**
- **IMPRESSIE HUISKAMERS**
- **VERHUIZEN KANTOREN**
- **BIBLIOTHEEK**
- **DOMOTICA**
- **PLATTEGROND**
- **UPDATES WERKGROEPEN**

Vlak voor de start van de verbouwing verschijnt hierbij de tweede nieuwsbrief. We nemen u graag mee in de voortgang van het proces. We delen wat nieuwe impressies en plattegronden en geven een kijkje achter de schermen rondom de verhuizing van de kantoren, die inmiddels achter de rug is.



Voldoende huiskamers




Voldoende kantoren



Restaurant als ontmoetingsruimte



Uitstraling entreegebied



Binnenklimaat



Veilig trappenhuis

Bouwplaatsinrichting


Bouwbedrijf Schrijver zal op D.V. 4 maart starten met de inrichting van de bouwplaats. Drie trappentorens zullen worden geplaatst op de volgende locaties: appartement 13, appartement 26 en één voor de ingang ALW / net naast appartement 1. De bouwkeet wordt geplaatst op de grasstrook tussen het wandelpad en de Bergweg. De gemeente heeft hier toestemming voor verleend. Rondom de trappentorens en de bouwkeet worden bouwhekken geplaatst. Op diverse plaatsen binnen Rehoboth wordt de vloer gedeeltelijk afgedekt met stucloper. Uiteraard wordt de stucloper zorgvuldig afgeplakt, waardoor er geen extra valgevaar zal ontstaan. Om overlast voor de bewoners te beperken, zullen de werkzaamheden voor de verbouwing van de huiskamers voornamelijk van buitenaf (via de ramen) plaatsvinden.

Planning

De aannemer zal in de week van 4 maart starten met de verbouwingswerkzaamheden. In de eerste weken zullen er voornamelijk sloopwerkzaamheden plaatsvinden, inclusief het verwijderen en afvoeren van behang en vloerbedekking. De aannemer gaat daarna aan de slag met de staalconstructie. Eind april zullen de leidingen gefreesd worden, waardoor de installateur begin mei kan beginnen met het aanbrengen van de elektra. We houden u via een nieuwsbrief steeds op de hoogte over de voortgang van het proces en het vervolg van de planning. Er zullen enkele dagen zijn waarop de geluidsoverlast het grootst is. Heeft u veel last van de geluidsoverlast? Neem dan contact op met projectleider Wendy Lokerse.

Impressie huiskamers

De architect heeft impressies gedeeld van de huiskamer en we delen deze ook graag met u. De indeling van de nieuwe huiskamers zou er uit kunnen zien zoals hieronder is afgebeeld. De werkgroep inrichting doet haar best om de ruimte zo functioneel mogelijk in te richten, met veel aandacht voor sfeer en beleving.



Verhuizen kantoren

Op 23 februari zijn alle kantoren en vergaderruimtes tijdelijk verhuisd naar het voormalige pand van De Vluchtheuvel, aan de Beatrixlaan 15 in Goes. Dank aan de collega's en vrijwilligers die hebben geholpen om deze klus te klaren.



Bibliotheek

De huidige bibliotheek op de 1e verdieping zal verbouwd worden tot kantoorruimte. Tijdens fase 1 van de verbouwing zullen de boekenkasten zich op de begane grond bevinden (in de entree tegen de muur van het restaurant).

Domotica

De uitvoering van het domoticaproject en de verbouwing van Rehoboth zijn onafhankelijke projecten, maar hebben bepaalde raakvlakken en zullen gelijktijdig plaatsvinden. In week 10 zal een aanvang gemaakt worden met de bekabelingswerkzaamheden. Dit is nodig om later in het proces onder andere leefcirkels te implementeren en het oproepsysteem te vernieuwen.


Plattegrond

Onderstaande plattegrond geeft de nieuwe situatie van Rehoboth weer. Hierop kunt u zien waar onder andere de huiskamers en kantoren zich na de verbouwing bevinden.

Legenda

- Afdeling Goudvink - Kleinschalig Wonen
- Afdeling Meerkoet - Verzorgd Wonen / Kleinschalig Wonen (mix)
- Afdeling Zwaluw - Kleinschalig Wonen
- Afdeling Rietzanger - Verzorgd Wonen
- Afdeling Tuinfluiter - Verzorgd Wonen
- Aanleunwoningen
- Overige ruimten

* Betreft een 2-persoonkamer



Updates werkgroepen

Diverse werkgroepen zetten zich in voor bepaalde onderdelen van de transitie. Samen zorgen zij voor een duidelijk en goed doordacht transitieplan. Hieronder een update.

WERKGROEP INRICHTING

De werkgroep inrichting heeft in de afgelopen weken externe bezoeken afgelegd en leveranciers bezocht voor de levering van nieuwe meubels in de huiskamers. Binnenkort zullen de meubels besteld worden. Een projectinrichter gaat aan de slag met de inrichting van de brasserie, het entreegebied, de beweegruimte en de trap. In maart zullen zij hun schets en voorstel presenteren. We zijn benieuwd!

INTERNE PROJECTGROEP

De interne projectgroep zet de laatste puntjes op de i voor de aanstaande verbouwing. Gedurende het hele proces blijft de werkgroep nauw betrokken en biedt input voor zaken waar inbreng vanuit de zorg gewenst is.

WERKGROEP FASERING

Vanuit de werkgroep fasering kan gemeld worden dat bijna alle cliënten (op één cliënt na) zijn verhuisd naar hun nieuwe appartement. In korte tijd hebben veel interne verhuizingen plaatsgevonden en dit is allemaal vlot verlopen. We spreken vanaf deze plaats nogmaals onze dank uit aan de bewoners die bereid waren te verhuizen en aan de familieleden die hun medewerking hebben verleend aan de verhuizing.

Doordat we vanwege de verbouwing een aantal appartementen vrij hebben moeten spelen, zijn er tijdelijk weinig nieuwe cliënten in Rehoboth komen wonen. De wachtlijst is hierdoor wat opgelopen. Zodra er nu appartementen vrij komen, kunnen we de wachtlijst weer raadplegen en hopen we weer nieuwe cliënten te verwelkomen.



Vragen?

Bij vragen over de verbouwing van Rehoboth kunt u contact opnemen met projectleider Wendy Lokerse via:

E: w.lokerse@cedrah.nl

Of houd onze website in de gaten:
www.cedrah.nl/transitierehoboth